



ETAPA 1:

- Demolición de comedor, cocina y SS.HH. existentes
- Construcción de volumen nuevo(comedor, cocina, dirección, etc).
- Construcción de conector techado entre comedor y volumen aulas.
- Construcción de acceso.

ETAPA 2:

- Reacondicionamiento de sector de aulas existente.
- Acondicionamiento de espacios exteriores, juegos, jardineras, bancos, etc.
- Construcción de circulación techada frente a aulas y en el acceso

NOTA:

Para la correcta ejecución de la ETAPA 1 se deberá prever la contratación de 1 contenedor de SSHH (6.0 x 2.4 mts) y 1 contenedor de cocina (6.0 x 2.4 mts) En cambio para la ETAPA 2 será necesario prever la contratación de 2 contenedores de aulas (6.0 x 5.0 mts) y la adecuación del contenedor de cocina en aula.

REVISION	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA			
AREA DE PROYECTOS			
OBRA	ESCUELA N°96 BARRIO ANCAP MINAS		LAMINA IMP04  TIPOS ---
DESCRIPCION	PLANTA: ETAPABILIDAD		FECHA 03/08/12
			ESCALA 1/100

ARCHIVO	IMP-04 Etapabilidad.dwg	COORD. PROYECTO	ARG. C. SITIA
COORD. PLANTA FISICA	ARG. F. DEFERRARI	COORD. PROYECTO	ARG. C. SITIA
PROYECTISTA COLABORADOR	LINDOLFO SEÑORALE	DIBUJANTE	NATALIE CORDERO