

CRONOGRAMA DE OBRA

ANEP-CODICEN

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

ESCUELA N° 69 - Localidad SAUCE DE CASUPA - Departamento FLORIDA

RUBRADO DE OBRA	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4	
	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
GERENCIA DE INVERSIONES								
IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO	48,39%	127355	20,91%	55032	26,15%	68812	4,55%	11984
MOVIMIENTOS DE TIERRA	9,20%	3002	0,00%	0	60,76%	19825	30,04%	9800
HORMIGÓN ARMADO	24,78%	44958	32,00%	58069	35,32%	64084	7,91%	14350
ALBAÑILERÍA	28,90%	210311	28,32%	206130	24,50%	178273	18,28%	133059
INSTALACIÓN SANITARIA	35,68%	62630	6,35%	11140	4,23%	7420	53,74%	94332
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26,29%	56138	23,95%	51138	16,59%	35438	33,17%	70838
HERRERÍA	3,25%	4800	17,25%	25500	35,52%	52500	43,98%	65000
CARPINTERÍA	5,86%	5200	15,32%	13600	55,18%	49000	23,65%	21000
ALUMINIO	51,84%	88900	28,63%	49100	19,53%	33500	0,00%	0
ACERO INOXIDABLE	100,00%	5100	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
HERRAJES	15,38%	1400	53,85%	4900	15,38%	1400	15,38%	1400
PINTURAS	22,45%	27738	20,75%	25638	30,95%	38238	25,85%	31938
VIDRIOS	100,00%	1700	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
OTROS	32,63%	15500	23,16%	11000	26,32%	12500	17,89%	8500
SUB TOTAL	29,91%	654730	23,35%	511246	25,63%	560988	21,11%	462200

ETAPAS DE OBRA

ETAPA 1

CONSTRUCCION DE BAÑOS NIÑOS
REFORMA BAÑO ACCESIBLE
RETIRO CUBIERTA GALERÍA 9-10
CONSTRUCCION CUBIERTA GALERIA 9-10 / BAÑOS DE NIÑOS / BAÑO ACCESIBLE
PRONTO PARA USAR

ETAPA 2

RETIRO CUBIERTA COMEDOR-COCINA
REFORMA COMEDOR-COCINA
CONSTRUCCION CUBIERTA COMEDOR-COCINA
PRONTO PARA USAR

ETAPA 3

RETIRO CHAPA AULA
CONSTRUCCION CUBIERTA AULA
PRONTO PARA USAR

ETAPA 4

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA-DRENAJE
CEGADO POZO NEGRO A ELIMINAR
CONSTRUCCION TORRE TANQUE AGUA
TERMINACIONES
ENTREGA DEL LOCAL

PLAZO DE OBRA ESTIMADO 120 DÍAS CONSECUTIVOS

10 OBREROS SIMULTÁNEOS


VERONICA SILVA COSSIO
arquitecta