

**HOSPITEC OBRA DE CSM****PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS****FECHA:****PL 14210-02-t****AREA DE MANTENIMIENTO****INST. ELECTROMECAICAS****RUTINA N° 14210-02 trimestral****EQUIPO:****ASCENSOR 01 CAMILLERO****MARCA:****MODELO:****CODIGO DE OBRA:**

ITEM	RUTINAS DE SERVICIOS	T	Observaciones
1	Verificar acceso despejado	<input type="checkbox"/>	
2	Verificar funcionamiento de puerta y cerradura	<input type="checkbox"/>	
3	Verificar funcionamiento de iluminación eléctrica	<input type="checkbox"/>	
4	Verificar la no existencia de elementos ajenos	<input type="checkbox"/>	
5	Verificar estado de revoques	<input type="checkbox"/>	
6	Verificar la existencia de humedades	<input type="checkbox"/>	
7	Verificar funcionamiento de ventilación	<input type="checkbox"/>	
8	Verificar desgaste y estado de polea tractora	<input type="checkbox"/>	
9	Verificar desgaste y estado de desvío	<input type="checkbox"/>	
10	Verificar lubricación de polea tractora	<input type="checkbox"/>	
11	Verificar lubricación de desvío	<input type="checkbox"/>	
12	Verificar diámetro de cable de suspensión	<input type="checkbox"/>	
13	Verificar desgaste de cables de suspensión	<input type="checkbox"/>	
14	Verificar equilibrio de tensiones	<input type="checkbox"/>	no se realiza
15	Verificar cantidad de cables de suspensión	<input type="checkbox"/>	no se realiza
16	Verificar anclajes de cables	<input type="checkbox"/>	
17	Verificar calentamiento del motor	<input type="checkbox"/>	
18	Verificar la existencia de vibraciones	<input type="checkbox"/>	
19	Verificar funcionamiento general	<input type="checkbox"/>	
20	Verificar actuación de controles	<input type="checkbox"/>	
21	Verificación eléctrica de tablero general	<input type="checkbox"/>	

FECHA DE REALIZACION	
TIEMPO DE REALIZACION	
REALIZACION N°	
EJECUTOR RESPONSABLE	
FIRMA	
RESPONSABLE	
FIRMA	

FIN DE RUTINA