



HOSPITEC OBRA DE CSM

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | FECHA: | PL 14210-02-s |
|--|---------------|----------------------|

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| AREA DE MANTENIMIENTO | INST. ELECTROMECHANICAS | RUTINA N° 14210-02 semestral |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|----------------|------------------------------|
| EQUIPO: | ASCENSOR 01 CAMILLERO |
|----------------|------------------------------|

| | | |
|---------------|----------------|------------------------|
| MARCA: | MODELO: | CODIGO DE OBRA: |
|---------------|----------------|------------------------|

| ITEM | RUTINAS DE SERVICIOS | ST | Observaciones |
|------|---|--------------------------|---------------|
| 1 | Verificar acceso despejado | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Verificar funcionamiento de puerta y cerradura | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Verificar funcionamiento de iluminación eléctrica | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Verificar la no existencia de elementos ajenos | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Verificar estado de revoques | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Verificar la existencia de humedades | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Verificar funcionamiento de ventilación | <input type="checkbox"/> | |
| 8 | Verificar desgaste y estado de polea tractora | <input type="checkbox"/> | |
| 9 | Verificar desgaste y estado de desvío | <input type="checkbox"/> | |
| 10 | Verificar lubricación de polea tractora | <input type="checkbox"/> | |
| 11 | Verificar lubricación de desvío | <input type="checkbox"/> | |
| 12 | Verificar diámetro de cable de suspensión | <input type="checkbox"/> | |
| 13 | Verificar desgaste de cables de suspensión | <input type="checkbox"/> | |
| 14 | Verificar equilibrio de tensiones | <input type="checkbox"/> | |
| 15 | Verificar cantidad de cables de suspensión | <input type="checkbox"/> | |
| 16 | Verificar anclajes de cables | <input type="checkbox"/> | |
| 17 | Verificar calentamiento del motor | <input type="checkbox"/> | |
| 18 | Verificar la existencia de vibraciones | <input type="checkbox"/> | |
| 19 | Verificar funcionamiento general | <input type="checkbox"/> | |
| 20 | Verificar actuación de controles | <input type="checkbox"/> | |
| 21 | Verificación eléctrica de tablero general | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|-----------------------|--|
| FECHA DE REALIZACION | |
| TIEMPO DE REALIZACION | |
| REALIZACION N° | |
| EJECUTOR RESPONSABLE | |
| FIRMA | |
| RESPONSABLE | |
| FIRMA | |

FIN DE RUTINA